ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಂಡಿಸಿದೆ,
89)	ಪೂರ್ವ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (79) ರಿಂದ (88) ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಮೂಸೌ–ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ "Widening & Comprehensive Development of Abbigere main road from Renaissance Woods-3 apartment to Abbigere park" ಕಾಮಗಾರಿಯು 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ P–3075 Special Comprehensive development works in Bengaluru city (Bengaluru city incharge Minister Grants)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.950.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖೇನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಪಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್(ಮೆ॥ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಾಂಕೀಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಮೂಸೌ–ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/RI-Dhalli/WO/02/2021-22. ದಿನಾಂಕ:14.07.2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 06 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
90)	ದಿನಾಂಕ:22–04–2022ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಮೂಸೌ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಮೂಸೌ–ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅನುಸಾರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಡಿಕೆ(79) ರಿಂದ (88)ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ವಯ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ, ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 100 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 80 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
91)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗಿನ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಮೂಸೌ–ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗರವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

92) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

Earthwork excavation, PCC 1:2:4, TMT steel, PCC M20, GSB, WMM, SSM, Pointing, Primer coat, tack coat, DBM, BC, Road Marking etc.,

93) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Precast manhole ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ manhole ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Soling ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು EIRL ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಮೂಸೌ–ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

94) ಮುಂದುವರೆದು, ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಪಾಡು/ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು Modified Estimate, Work Slip ಮತ್ತು EIRL ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ M/s.NEZ Infra Consultants ರವರು Work Slip ಮತ್ತು EIRL ಅನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

95)

1	ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ)	ರೂ.7,83,82,522.94
2	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ.8,15,15,513.42
3	ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ.2,39,15,646.00
4	ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಶೇಕಡವಾರು ಮೊತ್ತ	29.34%
5	EIRL ಮೊತ್ತ	ರೂ.25,37,867.00
6	EIRL ಶೇಕಡವಾರು ಮೊತ್ತ	3.11%
7	ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1,63,072.00/–
8	ಉಳಿತಾಯ ಶೇಕಡವಾರು ಮೊತ್ತ	0.20%

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

-25-

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
96)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಂಜೂರಾದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದೊಳಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಅನುದಾನದೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಿಂದ ಪಡೆದು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ತುರ್ತಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಮೂಸೌ–ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಟಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಕಂಡಿಕೆ (88) ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. 1. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ Work Slip ರ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,39,15,646.00/– ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. 2. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ EIRL ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.25,37,867.00/– ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. 3. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:14.01.2022 ರಿಂದ 31.12.2022 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆ.
97)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು) ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಂಡಿಕೆ (96) ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆ (88) ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 28/07/22 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ